

平顶山市卫东区老湛河道绿化工程项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容

根据中央、省、市水污染防治的有关精神，在平顶山市湛河治理指挥部的领导下，2019年1月28日平顶山市卫东区住房和城乡建设局《关于对老湛河东、西支线及煤泥河部分河道进行绿化建设的报告》（平卫住建【2019】34号）文件决定对辖区内六条支流分二期实施截污、清淤治理和生态修复治理。老湛河东线全长3630米，两岸绿化宽度为15米，西线为平安大道的南段全长约700米，两岸绿化宽度为5-10米，计划投资约500万元。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

2019年2月2日该项目经《区政府第37次常务会议纪要》【2019】4号会议，原则同意将煤泥河、东湛河景观绿化工程所需资金纳入财政预算，由区住建局作为业主单位，负责工程建设公开招标工作。平顶山市卫东区住房和城乡建设局年初部门预算2023年项目资金180万元，拨付项目资金180万元，支付180万元。

2019年3月14日至2019年3月31日，该项目进行了竣工验收。该项目购置石桌石凳亭子2组、点风景石30吨、景观照明灯93套、种植土5000立方米、红叶石楠52575株、金森女贞24588株、大叶女贞1016株、枇杷AB369株、西

府海棠 318 株、垂柳 203 株、红叶李 A100 株、草籽 1875 公斤、月季 66688 株、竹子 14080 株，完成了平顶山市老湛河东支河道绿化工程。

（三）项目绩效目标

完成平顶山市老湛河东支河道绿化工程，增加城市绿地、满足人民对美好生活向往。

二、综合评价结论

（一）综合评价情况

卫东区住房和城乡建设局认真贯彻落实《区政府第 37 次常务会议纪要》（〔2019〕4 号）文件精神，对平顶山市老湛河东支河道绿化工程项目资料审核严格，政府采购公开公示，《建设工程施工合同》、工程竣工验收手续齐全、《工程竣工结算审核报告》审核规范，台账完整、各项制度健全，资金到账和支付及时，项目资料保存完整。

但从项目现场情况看，项目交付使用后的管理有待加强。

（二）评价结论

评价工作组根据项目单位提供的数据资料、访谈调查等获取的信息，对平顶山市卫东区老湛河道绿化工程项目目支出进行了全面、系统、科学、客观公正的评价，该项目最终得分为 **85** 分，参照《平顶山市卫东区财政局关于印发平顶山市卫东区预算绩效管理办法等 6 个办法的通知》（平卫财〔2021〕78 号），绩效评价结果等级为“**良**”。具体绩效评价得分情况见表 1:

表 1 平顶山市卫东区老湛河道绿化工程项目目绩效评价得分情况表

指 标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	合计
分 值	20	25	25	30	100
得 分	20	25	20	20	85
得分率	100%	100%	80%	67%	85%

三、存在问题

（一）项目建设工程工期严重滞后

《建设工程施工合同》显示，项目建设工程工期 2019 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 31 日，《竣工资料》显示开工报告日期 2019 年 3 月 14 日，《竣工结算审核报告》竣工结算审核日期为 2021 年 06 月 04 日。

（二）项目交付使用后效果差强人意

项目完工后交付项目单位使用，绩效目标显示可安排 10 人就业，维护绿植，但现场无人管理，部分植草裸露，庭院灯坏损。

四、有关建议

（一）加强项目工期管理

项目建设工程工期是考核项目完成质量的一个重要指标，逾期竣工验收，造成项目空档期，对政府信誉度有一定的负面影响。

（二）强化工程管理

项目建设，应设置公开公示牌，文明施工，接受民众监督，和项目移交单位沟通，共同做好绿植维护。

（三）加强预算绩效管理

预算绩效指标体系，是加强预算资金管理的体现，应按照国家预算绩效管理工作要求，科学规范设置内容完整、指向明确、合理可行、与工作计划和预算资金相匹配的绩效目标，绩效指标应细化量化，易于考核。“可持续影响指标”设置为解决就业人数，实际工作中发现并没有达到预期，应当及时纠正，如实反映绩效目标实现结果。